ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -12-
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ: ~~Establishment of RO Plant near Govt. School in Mallasandra in Ward No 13 in~~
Shettyhalli Sub Division

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ 13 ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ Establishment of RO Plant near Govt. School in Mallasandra in Ward No 13 in Shettyhalli Sub Division ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ/ಪೈಪ್‌ಲೈನ್/ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 15.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮೆಮೊ ಸಂ:-52/16-17 ದಿನಾಂಕ: 09/01/2017 ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂ:- 81/16-17 ದಿನಾಂಕ: 10.01.2017 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಟೆಂಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ದರಗಳು ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. (-)5.93% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಇವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 24.03.2017 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಂಡಿಕೆ (38) ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರ ಕೋರಿಕೆ, ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್-ಬಿ ಪರಿಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳುಂಟಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಖ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ.

1	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ 15,00,00.00
2	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ (ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ) ಮೊತ್ತ	ರೂ 14,96,080.54
3	ಅಂಗೀಕೃತ ಟೆಂಡರ್ ದಶಾಂಶ (ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಿಮಿಯಂ)	(-)5.93%
4	ಟೆಂಡರ್ ದಶಾಂಶದಿಂದ ನಂತರ ಒಟ್ಟು (ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ) ಮೊತ್ತ	ರೂ 14,07,351.00
5	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ/ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಗಧಿತ ದಿನಾಂಕ	23.06.2017
6	ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ 14,07,631.00

ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ವಿಭಾಗ ರವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 97878.08 ಮತ್ತು ಇ.ವಿ.ಆರ್.ಎಲ್. ಮೊತ್ತ ರೂ 18,842.00 ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತವು ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಮಾಣುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. 6.95 % ಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ 14,07,631.00 ಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಸದರಿ ಮೊತ್ತವು ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. (-)0.01% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವು ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಪಾಲಿಕೆಗೆ ರೂ. 320/- ಗಳಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಪ್ರ.ತಿ.ನೋ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

Scanned by CamScanner

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ದಾ.ವಿ) ರವರು ಕಂಡಿಕೆ 51 ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು ಮಾರ್ಪಾಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಾಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾವಿ)

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike,
Dasarahalli Zone, Bangalore-57.

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಂಡಿಕೆ ( )ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಕರಾರು ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡು ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಾಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾವಿ)

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Dasarahalli Zone, Bangalore-57.

Scanned by CamScanner